

Информация о реализации мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия на социально-экономическое развитие Петрозаводского городского округа, перечень которых утверждён Решением ПГС от 19.04.2016 № 27/48-750 (с изм. от 07.06.2016 № 27/50-797)

№	Наименование мероприятий	Сумма (тыс.руб)	Исполнение мероприятия по состоянию на 01.10.2016	Процедура по определению поставщика	Срок заключения договора (контракта)	Срок выполнения работ по контракту	Ожидаемый срок выполнения работ
Аппарат							
9	Установка беспроводного интернета со свободным доступом в районе пр. Октябрьского и ул. Московской	250,00	Работы по установке беспроводного интернета со свободным доступом выполнены. Акты выполненных работ на стадии подписания.	Аукцион в электронной форме	29.08.2016	До 01.10.2016	Работы выполнены в срок
КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА							
1	Оборудование многоквартирного дома № 8 по ул. Пирогова системами водоснабжения и канализации с присоединением к существующим магистральным сетям	650,00	В связи с тем, что дважды аукцион признан несостоявшимся, 23.09.2016 вновь размещена заявка на проведение аукциона в электронной форме (488,4 тыс.руб.).	Аукцион в электронной форме	Не ранее 10 дней и не позднее 20 дней после определения победителя	До 30.11.2016	До 30.11.2016
10	Благоустройство сквера им. Марии Мелентьевой путем установки малых архитектурных форм, благоустройства пешеходной зоны	99,00	Работы по оборудованию системами водоснабжения и канализации указанного многоквартирного дома выполнены 08.09.2016 (161,6 тыс. руб.)	Договор на перечисление субсидий на возмещение расходов	До 30.09.2016 (в настоящее время на стадии заключения)	До 30.09.2016	Работы выполнены 08.09.2016
11	Благоустройство сквера им. Анны Лисицкой путем установки малых архитектурных форм, благоустройства пешеходной зоны	99,00	Работы по благоустройству сквера выполнены 16.09.2016	Закупка у единственного поставщика	12.09.2016	До 30.10.2016	Работы выполнены 16.09.2016
6	Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в месте пешеходного перехода по ул. Зеленой с устройством дополнительного электроосвещения	500,00	Выполнены работы по установке недостающей опоры наружного освещения со светильником.	Закупка у единственного поставщика	05.09.2016	До 10.09.2016	Работы выполнены в срок
			Выполнены работы по установке знака дорожного движения "Пешеходный переход", ограждений, выполнены работы по нанесению дорожной разметки на проезжей части	Закупка у единственного поставщика	21.09.2016	До 10.10.2016	Работы завершены в полном объеме 27.09.2016

04.10.2016