

№	Наименование мероприятий	Сумма (тыс.руб)	Исполнение мероприятия по состоянию на 01.10.2016	Процедура по определению поставщика	Срок заключения договора (контракта)	Срок выполнения работ по контракту	Ожидаемый срок выполнения работ
20	Оборудование детской игровой площадки на придомовой территории многоквартирного дома № 2 по пл. Гагарина	300,00	Работы по оборудованию детской игровой площадки на придомовой территории многоквартирного дома выполнены	Договор на перечисление субсидий на возмещение расходов	До 30.09.2016 (в настоящее время на стадии заключения)	До 15.11.2016	Работы выполнены 07.09.2016
21	Оборудование спортивной площадки на придомовой территории многоквартирного дома № 27 по ул. Советской	500,00	Работы по оборудованию спортивной площадки на придомовой территории многоквартирного дома выполнены	Договор на перечисление субсидий на возмещение расходов	21.09.2016	До 15.11.2016	Работы выполнены 16.09.2016
Комитет социального развития							
2	Обустройство ограждения и ремонт системы водоснабжения и водоотведения МОУ "Ломоносовская гимназия" по адресу: наб. Ла-Рошель, д. 11	1 883,75	Работы по обустройству ограждения территории выполнены. Документы направлены на оплату в казначейство.	Аукцион в электронной форме	01.08.2016	До 31.08.2016	Работы выполнены в срок
		152,86	Работы по ремонту системы водоснабжения и водоотведения выполнены в полном объеме	Закупка у единственного поставщика	28.07.2016	До 06.08.2016	Работы выполнены в срок
5	Оборудование детским игровым комплексом территории МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 15" по адресу: ул. Нойбранденбургская, д. 13	250,00	08.08.2016 произведена предоплата (30%) по договору на поставку оборудования на сумму 211,00 тыс.руб., оборудование поставщиком заказано на заводе изготовителе. Срок выполнения работ по договору продлен до 28.10.2016.	Закупка у единственного поставщика	12.07.2016	До 28.10.2016	28.10.2016
19	Ремонт спортивной площадки МОУ "Лицей № 1" по адресу: ул. Березовая аллея, д.42	500,00	Работы по ремонту спортивной площадки выполнены в полном объеме	Закупка у единственного поставщика	11.07.2016	До 30.09.2016	Работы выполнены в срок
22	Покраска напольного покрытия в коридоре первого этажа и рекреации второго, третьего и четвертого этажа МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39»	100,00	Работы по покраске напольного покрытия в коридоре первого этажа и рекреации второго, третьего и четвертого этажей завершены	Закупка у единственного поставщика	25.07.2016	До 31.07.2016	Работы выполнены в срок
23	Разработка проектно-сметной документации по фасадным работам МДОУ «Детский сад № 115»	100,00	Разработана проектно-сметная документация по ремонту фасада на сумму 80,00 тыс.руб.	Закупка у единственного поставщика	15.07.2016	До 23.08.2016	Работы выполнены в срок
24	Ремонт кровли и потолка спортивного зала МОУ "СОШ № 36 с углубленным изучением иностранных языков"	313,39	Работы по ремонту чердачного перекрытия над спортивным залом ведутся	Закупка у единственного поставщика	29.09.2016	До 31.10.2016	31.10.2016