

№	Наименование мероприятий	Сумма (тыс.руб)	Исполнение мероприятия по состоянию на 01.10.2016	Процедура по определению поставщика	Срок заключения договора (контракта)	Срок выполнения работ по контракту	Ожидаемый срок выполнения работ
Отдел охраны окружающей среды и эколого-просветительской деятельности							
8	Благоустройство Сквера Кукковский Петух, расположенного в районе примыкания ул. Сортавальской к ул. Ровно у скульптуры «Кукковский петух»	100,00	Работы по благоустройству сквера выполнены в срок	Закупка у единственного поставщика	30.06.2016	До 10.08.2016	Работы выполнены в срок
12	Проведение санитарной рубки аварийных деревьев на озелененной территории, ограниченной ул. Марии Мельневой, ул. Береговой, пер. Береговым и берегом Онежского озера	52,00	Работы по проведению санитарной рубки выполнены в срок	Закупка у единственного поставщика	30.06.2016	До 20.07.2016	Работы выполнены в срок
15	Благоустройство сквера по адресу: ул. Калининна - пр. Александра Невского (1 этап)	1 000,00	Работы по благоустройству сквера выполнены в срок. Документы направлены в казначейство на оплату	Аукцион в электронной форме	10.08.2016	До 15.09.2016	Работы выполнены в срок

Всего в Перечне 24 мероприятия, из них:

- 1 - Аппарат Администрации
- 14 - Комитет жилищно-коммунального хозяйства
- 9- Комитет социального развития

в том числе:

- выполненных пунктов - 19,5 из 24 (81%)
- освоенных средств - 8548,21 тыс. руб. (81,5%)

Средства субсидии на социально-экономическое развитие Петрозаводского городского округа, являющейся источником финансового обеспечения мероприятий, перечень которых утвержден Решением ПГС от 19.04.2016 № 27/48-750 (с изм. от 07.06.2016 № 27/50-797) будут освоены до конца текущего года.